

# 草加市下水道布設測量表

下段   に検査前に記入してください。

下水道課受付		場所									
検査日		施工業者									
項目 読み 記号 計算	既設管底高 パイプハイ PH 市指示値	人孔深 マンホールデプス MD 管底器読	地盤高 グラウンドハイ GH PH+MD	後視 バックサイト BS レベル・スタッフ読	器械高 IH GH+BS	前視 フォアサイト FS レベル・スタッフ読	地盤高 グラウンドハイ GH IH-FS	管底高 パイプハイ PH GH-MD	延長 レンジス L テープ読	勾配 インクライン i (%)	
											1000(上流PH- 下流PH)/L(%)
既設	下流										
	上流										
No. 1	下流										
	上流・既設～										
	(割込場合)上流・新設～										
No. 2	下流										
	上流										
No. 3	下流										
	上流										
No. 4	下流										
	上流										
No. 5	下流										
	上流										

**検査前** 写真帳を事前に提出し、検査日程を市と調整してください。  
 検査前に管渠の清掃を行って下さい。  
 検査前に測量表の表下段を埋め、検査時に提出して下さい。

**流れ** 人孔内、人孔深→地盤高測量→延長測定→取付管位置確認→写真帳確認

**検査後** 検査値が市よりFAXされます。縦断面図のデータを赤線で見え消してください。  
 下水道布設工事完了報告書、出来形図(平面図、縦断図)、案内図(位置図)、公図、工事写真を  
 3日以内に提出して下さい。

検査時に必要な道具
測量道具(スタッフ、レベル 、巻尺、管底器) マンホール蓋を開けるもの 懐中電灯×3 ミラー ウェス