

# 給水装置工事 工事写真チェックリスト

記入日 \_\_\_\_\_

承認番号 \_\_\_\_\_

工事場所 \_\_\_\_\_

指定給水装置事業者 \_\_\_\_\_

申請者 \_\_\_\_\_

記入者 \_\_\_\_\_

	項目	写真撮影内容	チェック欄
1	工事着工前(カッター作業前)	工事黒板を入れ、道路側から工事箇所全景を撮影したもの	<input type="checkbox"/>
	完成	工事黒板を入れ、道路側から工事箇所全景を撮影したもの 標示シールが確認できるもの(着手前と完成が比較できるように同じページに写真を配置すること)	<input type="checkbox"/>
2	舗装版切断状況	舗装版切断状況・濁水処理状況・積込状況・既設舗装厚検測状況を撮影したもの	<input type="checkbox"/>
3	掘削・床付状況	掘削状況・積込状況・既設配水管状況を撮影したもの	<input type="checkbox"/>
4	使用材料確認状況	材料規格を記載した工事黒板と使用材料を並べ撮影したもの	<input type="checkbox"/>
5	サドル分水栓(割T字管・チーズ)設置状況	サドル分水栓(割T字管・チーズ)の取付状況を撮影したもの	<input type="checkbox"/>
		給水管の分岐位置は、配水管等の直管部分とし、継手部及び他の給水装置の取出し位置との間で内々の離隔を30cm以上確保し、スケール等を使用し離隔がわかるように撮影したもの	<input type="checkbox"/>
6	サドル分水栓水圧試験	サドル分水栓で水圧試験を0.74MPaで10分間実施し、開始時及び終了時を工事黒板を使用しそれぞれ撮影したもの 水圧計や時計をズームアップするなど、水圧計の数値と開始・終了時刻が明確に確認できるように撮影すること	<input type="checkbox"/>
7	穿孔作業状況・コア装着作業状況	穿孔機の設置状況・作業状況が確認できるように撮影したもの	<input type="checkbox"/>
		コア挿入器への設置状況・コア挿入器の設置完了状況・コア窓からの確認状況を撮影したもの	<input type="checkbox"/>
8	分岐部から止水栓までの配管状況	配水管分岐部から乙止水栓までの給水管が最短距離で布設されている状況と、防食フィルム・ポリエチレンスリーブ(サドル部のみ)が確認できるように撮影したもの(分割撮影可)	<input type="checkbox"/>
		申請時に、迂回配管が認められている場合、該当する障害物等が確認できるように掘り出して撮影したもの	<input type="checkbox"/>
	新設配管水圧試験	上記6項と同様の水圧試験を新設配管部(サドル・止水栓間)で実施し、撮影したもの	<input type="checkbox"/>
9	乙止水栓筐等設置状況	止水栓の設置状況が分かるように撮影したもの スピンドルの位置が水栓筐等の中心にあることが確認できるように撮影したもの	<input type="checkbox"/>
10	(既設管撤去がある場合) 分水止め状況	工事黒板を使用し、全影及び拡大写真を撮影したもの サドル部での止水が不可能な場合、圧着により止水し、MCユニオンまたはKTユニオンで補強した状況を撮影したもの(補修バンドは使用しないこと)	<input type="checkbox"/>
11	埋め戻し及び転圧作業状況	道路管理者の許可条件に従い、埋め戻し及び転圧作業を行い、一層毎に転圧状況の写真をスタッフを使用して厚さが確認できるように撮影したもの	<input type="checkbox"/>
		埋設シートの設置状況を撮影したもの	<input type="checkbox"/>
12	路盤(粒調碎石)転圧作業状況	道路管理者の許可条件に従い、埋め戻し及び転圧作業を行い、一層毎に転圧状況の写真をスタッフを使用して厚さが確認できるように撮影したもの	<input type="checkbox"/>
13	舗装転圧状況	道路管理者の許可条件に従い、転圧作業を行い、一層毎に転圧状況・乳剤散布状況の写真をスタッフを使用して厚さが確認できるように撮影したもの 道路側から撮影し、工事箇所全体が確認できるように撮影したもの 必要に応じて、合材の温度管理状況を撮影したもの(国・県道施工時は必須)	<input type="checkbox"/>
14	保安状況	交通誘導員の配置状況・安全対策を行っている状況を撮影したもの	<input type="checkbox"/>

※オフセットは曲がり点(垂直方向も含む)・変化点ごとに、2点以上の恒久物から測定すること

※工事写真提出時にこの工事写真チェックリストを記入の上、提出すること